

Observaciones: El acceso se realiza a través de una escala en el exterior del edificio protegida en la parte inferior para limitar el paso a personal no autorizado.

#### Riesgo de caídas al mismo nivel

Restos de materiales, conductos, etc. en zonas de paso que pueden provocar un riesgo de caída por tropiezo o resbalón.

#### Exposición a sustancias químicas peligrosas

Bocas de descarga de los conductos de evacuación de humos/emanaciones provenientes de los laboratorios a la altura de los trabajos de mantenimiento.



#### Medidas preventivas existentes:

Barandillas autoportantes en perímetro

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba).

Acceso restringido a escala (puerta metálica con candado).





**Medidas preventivas a adoptar:**

- Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado. Respetar la señalización existente.
- Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción<sup>1</sup> para trabajo en la cubierta del edificio y naves anexas.

---

<sup>1</sup> Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA2\\_2.htm](http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm) y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_1.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm)).