

Observaciones: En la cubierta hay una escalera de caracol para acceder a la caseta de ascensores situada en el piso superior.

Riesgo de caída a distinto nivel

Trabajos en las zonas fuera del perímetro protegido y en las sobrecubiertas (cubiertas sobre casetas de ascensores, pasarelas, etc.).



La separación entre las barras verticales en la barandilla de la escalera es mayor de 15 cm. La escalera no dispone de listón intermedio.



Medidas preventivas existentes

Protección perimetral con antepecho en cubierta nivel inferior.

Medidas preventivas a adoptar

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).