



Observaciones: El edificio tiene tres cubiertas:

- Cubierta de teja inclinada
- Cubierta plana transitable donde están instalados los equipos de climatización
- Cubierta de material frágil en el ala norte.

Riesgo de caída a distinto nivel

Cubierta plana:

La altura del antepecho (80 cm) de la cubierta donde se encuentran instalados los equipos de climatización es inferior a la altura establecida reglamentariamente.

Cubierta de teja:

No dispone de protección perimetral.



Cubierta ala norte:

Cubierta de material frágil.



Medidas preventivas existentes

Dispositivos de anclaje estructurales. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección.

Medidas preventivas a adoptar

Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado que disponga de los medios de protección necesarios.

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección certificados.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.spri.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.spri.upv.es/CA7_1.htm).